



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
RAMO 33 (FORTAMUN DF)**



En la localidad de Santa Rita Tlaxiapan del Municipio de Tlaxiapan; del Estado de Puebla, siendo las 10:00 horas del 17 del mes de **septiembre** del 2022, se levanta el Acta de Entrega Recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <i>"Pavimentación con adoquín de la calle 22 de mayo entre calle Miguel Hidalgo y calle Emiliano Zapata, de la localidad de Santa Rita Tlaxiapan, municipio de Tlaxiapan, Puebla.</i>	
No. de obra: TLAH-001/2022	Contrato No. C.CMOP-001/TLAH-001/2022/22
Oficio de asignación:	Contratista: Arq. Rolando Tabas Reyes. Persona física con actividad empresarial.
Monto Presupuestado: \$ 3,599,342.05	Monto del contrato: \$ 3,599,342.05
RAMO 33: FORTAMUNDF: \$ 3,599,342.05 FISMDF: \$ 0.00 RECURSOS PROPIOS: \$ 0.00	RAMO 33: FORTAMUNDF \$ 3,599,342.05 FISMDF: \$ 0.00 RECURSOS PROPIOS: \$ 0.00
Ejercicio Fiscal: 2022	Fecha de inicio: 03 de agosto de 2022.
Fianza de vicios ocultos: No.	Fecha de término: 17 de septiembre de 2022.
Por el Municipio:  Arq. Magaly Judiht Gonzalez Mota Supervisor de Obra.	Por el contratista:   Arq. Rolando Tabas Reyes. Persona física con actividad empresarial



CONTRALORÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN RAMO 33 (FORTAMUN DF)



Descripción de los trabajos de se reciben:

Unidad	Concepto	Unidad	Cantidad
PARTIDA 1 DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO			
1101 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN EN AGUA, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	881.89
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	50.39
3050 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 15" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	316.03
3050 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO, DE 18" DIAM. C/ CAMPANA & EMPAQUE. Norma NMX-E-241	M	235.50
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	737.74
3060 04	POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN" Y PROFUNDIDAD HASTA 1.75 M.	PZA	8.00
3110 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA Y SELLO CONICO PARA POZO DE VISITA, PARA CARGAS NORMA AASHTO CLASE H-25.	PZA	8.00
3120 04	CAJA DE CAIDA ADOSADA A LOS POZOS DE VISITA HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD DE 0.80 M X 0.70 M.	CAJA	2.00
REJ16.5X.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LONGITUDINAL TIPO IRVING IS-01 DE (6.50M X 0.70CENTÍMETROS) CON MARCO Y CONTRAMARCO. CONEXIÓN A LA RED GENERAL. INCLUYE: LAS PIEZAS NECESARIAS PARA CONECTAR LA DESCARGA A LA RED GENERAL, MURO DE TABIQUE ROJO DE 14 CENTÍMETROS APLANADO, COLOCACIÓN DE REJILLA, ETC. SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA (SE PAGARÁ POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA).	PZA	6.00
PARTIDA 2 AGUA POTABLE			
1101 01	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO, EN MATERIAL COMUN EN AGUA, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 6.00 M.	M3	585.54
1130 01	PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	36.60
2040 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC HIDRÁULICO ANGER RD 26 DE 51 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	522.80
1131 03	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M3	547.37
3140 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE PVC 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVE DE NARIZ.	PZA	60.00
PARTIDA 2 PRELIMINARES			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	2,504.81
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL AREA DE LA OBRA. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	605.60

[Handwritten signature]

CONTRALORÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIAPA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2022 - 2024
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]

TRC
CONSTRUCCIONES
ROLANDO TABA REYES

H. AYUNTAMIENTO DE TLAXIAPA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2022 - 2024
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN RAMO 33 (FORTAMUN DF)



PARTIDA 4		TERRACERIAS	
DEM048	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRÁULICO	M3	375.72
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	450.87
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	1,074.56
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	2,149.12
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	2,504.81
PARTIDA 5		BASE HIDRAULICA	
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	500.96
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	500.96
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	77,649.03
PARTIDA 6		PAVIMENTO	
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	3,757.21
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	2,504.81
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'c=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	2,397.92
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	2,397.92
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm² CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERAIL SOBRENTE HASTA 20 M.	M	698.70
DENTELON200	CONSTRUCCION DE DENTELON TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 KG/CM² CON UNA SECCION DE 15 x 40 CM. A CADA 8.00 M. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 MTS.	M	13.90
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	1,425.20
PARTIDA 7		OBRA COMPLEMENTARIA	
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		564.00



CONTRALORÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO





**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
RAMO 33 (FORTAMUN DF)**



LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	2,504.81
--------	--	----	----------

Importe del contrato: \$ 3,599,342.05

Fecha real inicio: 03 de agosto de 2022.

Fecha real de terminación: 15 de septiembre de 2021

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Importe Estimado:

Fondo	Monto Contratado	Anticipo	E1	E2 Finiquito	Total:
FORTAMUNDF 2022	\$ 3,599,342.05	\$ 1,079,802.62	\$ 2,102,069.81	\$ 417,469.62	\$ 3,599,342.05



CONTRALORÍA MUNICIPAL

Pendientes de autorización: **No hay pendientes**

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado.

Manuales de Operación: **Ninguno.**

Certificado de garantía de calidad: **Presenta fianza de vicios ocultos.**

Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra: **Se entrega bitácora de obra, planos, estimaciones, generadores, presupuesto en forma magnética y reporte fotográfico.**

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a la 10:48 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN RAMO 33 (FORTAMUN DF)



Por el Municipio contratante

Recibe:

Lic. Rosiceli Diaz Hernández.
Presidente Municipal Constitucional.



2022 - 2024
SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO
C. Oscar Viramontes Sanchez
Secretario General.



2022 - 2024
INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Ing. Sostenes Gilberto Hernandez Cervantes.
Director de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y ecología.



2022 - 2024
C. Antonio Cinto Reyes
Contralor Municipal.

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**

Por el contratista

Entregó 

TRC
TR CONSTRUCCIONES
ROLANDO TABAS REYES

Arq. Rolando Tabas Reyes.
Persona física con actividad empresarial.