



FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INFORME ATO TRIMESTRE

FSM-DF

ROLLO GESTIONAL	NO. ASIGN	NO. DE COMA	CONOMRE DE COMA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MANEJADO	COMPROBADO	ENTREGADO	ERRENDO	PASADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	TIPO DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
FE23002130151	208534	TLAH-02/22	Permanencia con adscripción de la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	Santiago Coahuila	\$ 1,806,293.12	\$ 2,022,081.68	\$ 2,022,081.68	\$ 2,022,081.68	\$ 2,022,081.68	\$ 1,415,147.26	\$ 1,415,147.26	70%	70%	M2	1506.36	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002134448	209298	TLAH-02/22	Permanencia con adscripción de la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	Santiago Coahuila	\$ 2,287,771.97	\$ 2,287,771.97	\$ 2,287,771.97	\$ 2,287,771.97	\$ 2,287,771.97	\$ 2,084,642.21	\$ 2,084,642.21	70%	70%	M2	2148.00	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002134433	209897	TLAH-02/22	Permanencia con adscripción de la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	La Periferia	\$ 1,728,715.21	\$ 1,728,715.21	\$ 1,728,715.21	\$ 1,728,715.21	\$ 1,728,715.21	\$ 1,422,027.20	\$ 1,422,027.20	60%	60%	M2	1320.00	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002134438	209715	TLAH-02/22	Permanencia con adscripción de la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Cuahuilpan	\$ 2,079,897.24	\$ 2,079,897.24	\$ 2,079,897.24	\$ 2,079,897.24	\$ 2,079,897.24	\$ 1,820,281.03	\$ 1,820,281.03	67%	67%	M2	2177.00	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135105	206275	TLAH-01/22	Construcción de zona habitacional en la localidad de San Mateo, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Mateo	\$ 1,231,864.31	\$ 1,231,864.31	\$ 1,231,864.31	\$ 1,231,864.31	\$ 1,231,864.31	\$ 1,115,822.85	\$ 1,115,822.85	60%	60%	M2	74.88	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002134862	381283	TLAH-01/22	Rehabilitación de drenaje sanitario en carretera federal México - Puebla, dentro la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Tehuacan	\$ 2,287,483.12	\$ 2,287,483.12	\$ 2,287,483.12	\$ 2,287,483.12	\$ 2,287,483.12	\$ 2,072,081.68	\$ 2,072,081.68	70%	70%	M2	1112.35	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135746	381843	TLAH-01/22	Rehabilitación de drenaje sanitario en la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	Liquidación	\$ 884,791.00	\$ 884,791.00	\$ 884,791.00	\$ 884,791.00	\$ 884,791.00	\$ 21,028.30	\$ 21,028.30	20%	20%	M2	149.78	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135841	377116	TLAH-01/22	Rehabilitación de drenaje sanitario en la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Tehuacan	\$ 447,534.61	\$ 447,534.61	\$ 447,534.61	\$ 447,534.61	\$ 447,534.61	\$ 134,297.38	\$ 134,297.38	30%	30%	M2	37.88	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135252	376566	TLAH-01/22	Rehabilitación de drenaje sanitario en la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Mateo	\$ 564,606.70	\$ 564,606.70	\$ 564,606.70	\$ 564,606.70	\$ 564,606.70	\$ 189,362.01	\$ 189,362.01	30%	30%	M2	149.40	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135819	382504	TLAH-02/22	Rehabilitación de drenaje sanitario en la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Tehuacan	\$ 573,883.67	\$ 573,883.67	\$ 573,883.67	\$ 573,883.67	\$ 573,883.67	\$ 272,481.50	\$ 272,481.50	30%	30%	M2	146.40	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135828	379423	TLAH-01/22	Rehabilitación de drenaje sanitario en la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Tehuacan	\$ 318,208.00	\$ 318,208.00	\$ 318,208.00	\$ 318,208.00	\$ 318,208.00	\$ 84,811.20	\$ 84,811.20	20%	20%	M2	207.30	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135819	388179	TLAH-02/22	Construcción de vivienda en zona de expansión de la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Matamoros	\$ 2,287,483.12	\$ 2,287,483.12	\$ 2,287,483.12	\$ 2,287,483.12	\$ 2,287,483.12	\$ 67,258.21	\$ 67,258.21	30%	30%	M2	48.00	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135818	380519	TLAH-02/22	Construcción de vivienda en zona de expansión de la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Coahuila	\$ 2,274,483.94	\$ 2,274,483.94	\$ 2,274,483.94	\$ 2,274,483.94	\$ 2,274,483.94	\$ 682,345.19	\$ 682,345.19	30%	30%	M2	507.00	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135818	381720	TLAH-02/22	Rehabilitación de drenaje sanitario en la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Tehuacan	\$ 364,897.27	\$ 364,897.27	\$ 364,897.27	\$ 364,897.27	\$ 364,897.27	\$ 229,689.27	\$ 229,689.27	30%	30%	M2	241.30	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135818	381720	TLAH-02/22	Rehabilitación de drenaje sanitario en la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Tehuacan	\$ 2,693,381.50	\$ 2,693,381.50	\$ 2,693,381.50	\$ 2,693,381.50	\$ 2,693,381.50	\$ 791,814.45	\$ 791,814.45	30%	30%	M2	304.46	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135818	381720	TLAH-02/22	Rehabilitación de drenaje sanitario en la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Tehuacan	\$ 484,644.97	\$ 484,644.97	\$ 484,644.97	\$ 484,644.97	\$ 484,644.97	\$ 120,990.49	\$ 120,990.49	30%	30%	M2	1.00	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135818	380777	TLAH-02/22	Rehabilitación de drenaje sanitario en la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Tehuacan	\$ 572,441.80	\$ 572,441.80	\$ 572,441.80	\$ 572,441.80	\$ 572,441.80	\$ 173,793.44	\$ 173,793.44	30%	30%	M2	389.70	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135818	381817	TLAH-01/22	Rehabilitación de drenaje sanitario en la sala fiscal Ochozo entre Av. Miguel Alemán y Av. 16 de Septiembre en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	San Juan Matamoros	\$ 1,000,434.50	\$ 1,000,434.50	\$ 1,000,434.50	\$ 1,000,434.50	\$ 1,000,434.50	\$ 573,202.33	\$ 573,202.33	30%	30%	M2	3397.20	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
FE23002135818	380043	TLAH-02/22	Permanencia de la sala fiscal Ochozo en la localidad de Santiago Coahuila, municipio de Tehuacan, Puebla.	Santiago Coahuila	\$ 893,970.20	\$ 893,970.20	\$ 893,970.20	\$ 893,970.20	\$ 893,970.20	\$ 280,201.06	\$ 280,201.06	30%	30%	M2	769.00	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO

SECRETARIA DE BIENESTAR
 GOBIERNO FEDERAL
 Oficina de Planeación y Presupuesto
 Calle de San Mateo Atlix, S/N
 Cuernavaca, Estado de México
 C.P. 76100

3er Trimestre 2023

FORTAMUN-DF

FOLO SISTEMA SIGP	NO. MES	NO. DE OBRAS	CONCEPTO DE OBRAS O ACCION	LOCALIDAD	AFECTADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EBERDO	PASADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE23M0220004		17/01/2022	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA EN LA LOCALIDAD DE SANI RITA, TLAHUAYAN, MUNICIPIO DE TLAHUAYAN, PUEBLA	SANI RITA TLAHUAYAN	\$ 3,295,342.05	\$ 3,295,342.05	\$ 3,295,342.05	\$ 3,295,342.05	\$ 3,295,342.05	\$ 1,079,862.83	\$ 1,079,862.83	100%	200%	M2	2004.1	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE TERMINADA
TMP_PUE23M0220043		17/01/2022	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAYAN, PUEBLA	SANI RITA TLAHUAYAN	\$ 3,465,389.18	\$ 3,465,389.18	\$ 3,465,389.18	\$ 3,465,389.18	\$ 3,465,389.18	\$ 1,079,862.83	\$ 1,079,862.83	100%	200%	M2	360.00	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
TMP_PUE23M0220039		17/01/2022	MANUTENCION DE AREAS DE FOLIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANI RITA, TLAHUAYAN, MUNICIPIO DE TLAHUAYAN, PUEBLA	SANI RITA TLAHUAYAN	\$ 3,279,862.25	\$ 3,279,862.25	\$ 3,279,862.25	\$ 3,279,862.25	\$ 3,279,862.25	\$ 1,181,058.48	\$ 1,181,058.48	100%	200%	M2	375.00	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
TMP_PUE23M0220052		17/01/2022	MANUTENCION DE AREAS DE FOLIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANI RITA, TLAHUAYAN, MUNICIPIO DE TLAHUAYAN, PUEBLA	Guadalupe Zaragoza	\$ 2,965,684.72	\$ 2,965,684.72	\$ 2,965,684.72	\$ 2,965,684.72	\$ 2,965,684.72	\$ 866,991.02	\$ 866,991.02	100%	200%	M2	308.00	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO
TMP_PUE23M0220058		17/01/2022	MANUTENCION DE AREAS DE FOLIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANI RITA, TLAHUAYAN, MUNICIPIO DE TLAHUAYAN, PUEBLA	Los Reyes	\$ 1,083,328.99	\$ 1,083,328.99	\$ 1,083,328.99	\$ 1,083,328.99	\$ 1,083,328.99	\$ 310,684.10	\$ 310,684.10	100%	200%	M2	398.00	OBRA FISICA Y FINANCIAMENTE EN PROCESO

RECIBIDO
SECRETARIA DE ECONOMIA
13 ENE 2023